



CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI
Piazza Zecchettin - 85050 Villa d'Agri di Marsicovetere (Pz)
DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

Data 06 SET 2017

^^^^^^

Delibera n. 144

OGGETTO: PROGETTO A/G.C. 166 – “COMPLETAMENTO DELL'INSTALLAZIONE DELLE TESTE D'IDRANTE A CONTATORE” – IMPORTO E 2.000.000,00: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.-

^^^^^^

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Del Consorzio di Bonifica Alta Val d'Agri

Vista la Legge Regionale n.33/2001 “Norme in materia di bonifica integrale”;

Vista la D.G.R. n. 125 del 30.01.2014 recante, fra l'altro, lo scioglimento degli Organi di Amministrazione dei Consorzi di Bonifica regionali disposto ai sensi e per gli effetti del 3° c. dell'art. 27 della L.R. n. 33/01 e ss.mm.ii.;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 142 del 24.02.2017 con la quale è stato riconfermato l'incarico di Commissario Straordinario Unico dei tre Consorzi di Bonifica di Basilicata all'Avv. Giuseppe Musacchio;

Premesso che

- Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale – con Decreto di Concessione n. 158 del 18.06.2014 finanziò il progetto in oggetto, con il seguente quadro economico:

A) Fornitura	€ 1.406.992,80
B) Lavori in Amministrazione Diretta	
B1) Lavori a misura	€ 98.285,30
B2) Oneri di sicurezza	€ 3.188,93

Totale lavori in A.D.	€ 101.474,23
C) Somme a disposizione dell'Amm/ne	
C1) Imprevisti	€ 10.627,72
C2) Spese generali	€ 150.846,70
C3) I.V.A. (22%)	€ 330.058,55

Totale somme a disposizione	€ 491.532,97
Totale finanziamento	€ 2.000.000,00



CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI

Piazza Zecchettin - 85050 Villa d'Agri di Marsicovetere (Pz)

Roglio n. 2 delibera n. 144 del 06 SET 2017

- con delibera commissariale n.22 del 07.07.2015 si disponeva una gara a procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 c.1 del D.Lgs. 163/2006 e per l'importo a corpo a base d'asta di € 1.406.992,80, per l'affidamento della fornitura di apparecchiature idrauliche nell'ambito dei lavori di "Completamento dell'installazione delle teste d'idrante a contatore";

- con delibera commissariale n. 144 dell'11.08.2015 si nominava la commissione di gara, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., risultando dagli atti di gara aggiudicataria la Ditta AC.MO. S.p.A. di Milano;

- con delibera commissariale n.21 dell'11.02.2016 si è dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art.11 c.8 del D.Lgs. 163/2006, in capo alla Ditta AC.MO S.p.A. di Milano per l'importo a corpo di € 1.333.829,18, al netto del ribasso offerto del 5,2%;

- in data 16.03.2016 è stato sottoscritto con la Ditta AC.MO. S.p.A. di Milano il relativo contratto di fornitura – registrato a Potenza al n. 461 il 18.03.2016;

Considerato che Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale DISR 1, con Decreto prot. n. 18810 del 13.06.2016 ha rideterminato il quadro economico, come di seguito riportato:

A) Fornitura	€ 1.333.829,18
B) Lavori in Amministrazione Diretta	
B1) Lavori a misura	€ 98.285,30
B2) Oneri di sicurezza	€ 3.188,93

Totale lavori in A.D.	€ 101.474,23
C) Somme a disposizione dell'Amm/ne	
C1) Imprevisti	€ 10.627,72
C2) Spese generali	€ 150.846,70
C3) I.V.A. (22%)	€ 313.962,55

Totale somme a disposizione	€ 475.436,98
D) Accantonamento art.3 c. 3 Disciplinare	€ 89.259,62

Totale assegnato all'Ente	€ 2.000.000,00

- dalla rideterminazione del nuovo quadro economico emerge, ai sensi dell'art. 3 del Disciplinare di concessione, che la somma di € 89.259,62 - pari alla somma del ribasso d'asta e del risparmio IVA inferiore al 10% dell'importo aggiudicato - viene accantonata nella disponibilità del Ministero delle Politiche Agricole e Forestale;



CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI

Piazza Zecchettin - 85050 Villa d'Agri di Marsicovetere (Pz)

Roglio n. 3 delibera n. 164 del 06 SET 2017

- detta somma potrà essere utilizzata dall'Ente concessionario, previa autorizzazione dello stesso Ministero, e per le finalità previste dal citato art. 3 del Disciplinare di concessione e dal Codice dei Contratti Pubblici;

Dato Atto

- che il Consorzio con nota n. 3610 del 17.10.2016 ha chiesto al Ministero l'autorizzazione a poter riutilizzare la somma di € 89.259,62 per l'acquisto e la posa di ulteriori contatori, di cui al contratto di appalto dell'opera in oggetto;

- che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con nota prot. n. 3020 del 18.07.2017 ha autorizzato il Consorzio – concessionario dell'opera – a presentare una perizia di variante – ai sensi dell'art. 132, c.3 del vigente Dlgs.163/2006, contenuta nel limite del 5% dell'importo di contratto, e secondo quanto previsto dall'art. 10 del Disciplinare di Concessione;

Visto il quadro economico della perizia di variante, motivata adeguatamente ai fini di un miglioramento della funzionalità dell'opera, secondo le direttive del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, a firma del Responsabile Unico del Procedimento Dott. Michele Mastrangelo e dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Votta, con il seguente quadro economico:

A) Fornitura	€ 1.333.829,18
- Perizia suppletiva	€ 66.691,46
 B) Lavori in Amministrazione Diretta	
B1) Lavori a misura	€ 70.093,20
B2) Oneri di sicurezza	€ 3.188,93

Totale lavori in Amm/ne Diretta	€ 73.282,13
 C) Somme a disposizione dell'Amm/ne	
C.1) Spese generali	€ 150.846,70
C.2) I.V.A. (22%)	€ 309.829,12

Totale somme a disposizione	€ 460.675,82
 Totale assegnato all'Ente concessionario	€ 1.934.478,59
	=====

Rispetto al quadro economico di concessione si ha un'economia di € 65.521,41, dato dalla differenza di € 2.000.000,00 – € 1.934.478,59;



CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI

Piazza Zecchettin - 85050 Villa d'Agri di Marsicovetere (Pz)

Foglio n. 4 delibera n. 111 del 06 SET 2017

Ritenuto dover procedere all'approvazione degli atti allegati alla perizia di variante;

Dare Atto che il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile della Trasparenza – Dott. Michele Mastrangelo – nominato con delibera n. 252/15, per gli adempimenti conseguenziali;

Vista la legge Regionale n. 33 del 06.09.2001;

Visto l'art. 33 lett. "k" del vigente Statuto Consortile;

Con i poteri derivanti dalla suddetta D.G.R. n. 142 del 24.02.2017;

Assistito dal Dott. Michele Mastrangelo, Segretario con funzioni verbalizzanti;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante della presente delibera.

1) di approvare la perizia di variante, secondo le direttive del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ai dell'art. 132, c. 3 del vigente Dlgs. 163/2006, contenuta nel limite del 5% dell'importo di contratto, con il seguente quadro economico:

A) Fornitura	€ 1.333.829,18
- Perizia suppletiva	€ 66.691,46
 B) Lavori in Amministrazione Diretta	
B1) Lavori a misura	€ 70.093,20
B2) Oneri di sicurezza	€ 3.188,93

Totale lavori in Amm/ne Diretta	€ 73.282,13
 C) Somme a disposizione dell'Amm/ne	
C.1) Spese generali	€ 150.846,70
C.2) I.V.A. (22%)	€ 309.829,12

Totale somme a disposizione	€ 460.675,82
 Totale assegnato all'Ente concessionario	€ 1.934.478,59

2) di approvare gli allegati facenti parte della perizia,



CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI

Piazza Zecchettin - 85050 Villa d'Agri di Marsicovetere (Pz)

Foglio n. 5 delibera n. 141 del 06 SET 2017

3) di trasmettere per i successivi adempimenti di competenza l'elaborato di variante al Ministero delle politiche Agricole e Forestali – Dipartimento delle Politiche Europee ed internazionali e dello Sviluppo Rurale – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – DSR1;

9) dare atto che il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile della Trasparenza – Dott. Michele Mastrangelo – per gli adempimenti conseguenziali;

10) di dare atto che la presente delibera, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 33/2001, non è soggetta ad approvazione da parte della Giunta Regionale.

Villa d'Agri, 06 SET 2017

IL SEGRETARIO

F/to Dott. Michele Mastrangelo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F/to Avv. Giuseppe Musacchio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Consorzio il 07 SET 2017 dove rimarrà per giorni 3 consecutivi.

Villa d'Agri, 07 SET 2017

Il Segretario
(F/to Dott. Michele Mastrangelo)

La presente deliberazione ai sensi dell'Art.48 dello Statuto Consortile, è stata pubblicata all'Albo del Consorzio dal 07 SET 2017 al _____ senza che siano stati presentati reclami ed opposizioni.

Villa d'Agri

Il Segretario
(F/to Dott. Michele Mastrangelo)

VISTO: REGIONE BASILICATA

La presente delibera viene trasmessa il _____
Prot. N. _____ alla Regione
Basilicata – Dipartimento Agricoltura
e Sviluppo Rurale – Potenza ai sensi
dell'art.26 della L.R. n.33 del 6.09.2001
per l'approvazione

Il Segretario
(F/to Dott. Michele Mastrangelo)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.26 della L.R. n.33 del 6.09.2001 il 07 SET 2017

Villa d'Agri 07 SET 2017

Il Segretario
(F/to Dott. Michele Mastrangelo)

La presente copia, per uso amministrativo è conforme all'originale.

Villa d'Agri

Il Segretario
(Dott. Michele Mastrangelo)